

Planning aanleg geluidsscherm Unia

- **Begin december 2025**

Start van de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het ketenpark en het uitvoeren van grondwerk. Tijdens de werkzaamheden wordt één weghelft afgesloten om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Hiervoor worden de voorbereidingen getroffen.

- **Eerste kwartaal 2026**

Vervolg van de werkzaamheden voor de aanleg van het geluidsscherm. Dit betreft:

- aanbrengen van fundatiepalen
- betonwerk voor de overkluizing
- plaatsen van de overkluizing
- plaatsen van het scherm.

Voor de werkzaamheden wordt de N31 tijdelijk voor de helft afgesloten.

Aanbrengen fundatie

Bij het aanbrengen van de fundatie wordt gebruik gemaakt van hoogfrequent trillen om de overlast te minimaliseren. Alleen de overkluizing wordt inwendig geheid.

Periode: Medio januari t/m medio februari.

Aanbrengen liggers:

- **Volledige nachtafsluiting t.b.v. aanbrengen liggers**

Datum: vrijdag 20 maart 2026

Toelichting: noodzakelijk om het hijswerk veilig uit te voeren.

Aanbrengen schermen

Stijlen: medio maart t/m eind maart

Vakvulling: eind maart t/m medio april

Oplevering kwartaal 2, 2026:

Verwachte oplevering van het volledige geluidsscherm.