

Onderwerp **Voortgang geluidsscherm Unia**
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Dienst
Sector
Contact **14 058, info@dezuidlanden.nl**
WhatsApp
Bijlagen
Datum **23 maart 2026**

Beste bewoners,

De contouren van het nieuwe geluidsscherm langs de N31 worden steeds beter zichtbaar. In deze brief vertellen we graag meer over de voortgang en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Voortgang en planning

- Op dit moment plaatst de aannemer de panelen van het geluidsscherm en worden de landhoofden van de verbreding van het viaduct (overkluizing) gebouwd.
- In de nacht van 1 op 2 april brengt de aannemer de liggers van het viaduct aan. Hiervoor wordt de noordelijke rijbaan van de N31 tijdelijk afgesloten om het werk veilig uit te voeren. Om files zoveel mogelijk te voorkomen, is gekozen om de werkzaamheden in de avond en nacht uit te voeren. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 's avonds 20:00 uur tot maximaal 06:00 uur in de ochtend. Deze werkzaamheden kunnen overlast geven in de vorm van geluid en de benodigde verlichting.
- Zoals u wellicht heeft gezien nestelen er roeken langs de Wergeasterdyk. Om verstoring te voorkomen betekent dit dat we een klein deel van het scherm, het laatste stuk richting de Wergeasterdyk, niet kunnen uitvoeren. Dit deel ronden we af, zoals het nu lijkt, in september. Het overgrote deel van het scherm ronden we af in mei. Dit heeft verder geen invloed op de aanleg van het scherm dat bedoeld is voor uw woning. Hier gaan we gewoon mee verder.

Groen tegen het geluidsscherm

De aannemer van het scherm plant aan beide kanten van het geluidsscherm de hedera. Het inplanten van het talud met heesters wordt komend najaar gedaan.

Tot slot

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@dezuidlanden.nl. Deze informatie staat ook op de bewonerspagina Unia:

<https://www.dezuidlanden.nl/nl/bewonersinformatie/unia>.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau De Zuidlanden